



Amt: Bürgermeisteramt
Az.: 461.6 / 022.31

Zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 10.12.2020

öffentlich

Tagesordnungspunkt:

**Neubau Kindergarten Steinlachburg
Kostenfeststellung**

Sachverhalt/Begründung:

Der Gemeinderat hat am 15.11.2018 (DS Nr. 67.3/2018) beschlossen, dass der Kindergarten Steinlachbug mit Raumsystemen in massiver Holzbauweise erstellt werden soll.

Am 21.03.2019 (DS Nr. 31/2019) erfolgte dann die Auftragsvergabe an die Firma ERNE AG, Holzbau aus Laufenburg in der Schweiz. Gleichzeitig wurden die Erdarbeiten an die Firma K & L GmbH aus Dußlingen vergeben.

Die Übergabe des Gebäudes erfolgte dann, knapp 5 Monate später, rechtzeitig vor Beginn des neuen Kindergartenjahres am 16.08.2019. Anschließend wurde am 17.10.2019 DS-Nr. 31.4/2019 nach Abstimmung mit der Evangelischen Bezirksstelle und der Kindergartenleiterin der Auftrag zur Gestaltung der Außenanlagen und zur Lieferung der Spielgeräte erteilt. Diese Arbeiten und auch deren Abrechnung haben sich etwas verzögert. Die Schlusszahlung erfolgte am 12.11.2020.

Bezüglich der Gesamtabrechnung wird auf die beiliegende Zusammenstellung (**Anl. 1**) verwiesen. Die Gesamtkosten belaufen sich demnach auf insgesamt 2.028.452,03 €. Über die Eilentscheidungen des Bürgermeisters zu den Nachträgen der Firmen ERNE und K&L GmbH wurde der Gemeinderat durch die Drucksache Nr. 8.1/2020 informiert. Auch die Vergabe der WC-Trennwände erfolgte im Wege einer Eilentscheidung über die mit Drucksache Nr. 8.2/2020 informiert wurde. Auf den Inhalt dieser Drucksachen wird ausdrücklich verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Finanzhaushalt Produktgruppe 3650 waren 2019 zunächst 2.000.000 € und 2020 weitere 200.000 € veranschlagt. Die Gesamtmaßnahme einschließlich der Außenanlagen ist damit finanziert.

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat nimmt den Abschluss der Arbeiten am Kindergarten Steinlachburg zur Kenntnis.
2. Die Gesamtkosten werden mit 2.028.452,03 € festgestellt.

Aufgestellt:
Dußlingen, 20.11.2020


.....
Rall


.....
Rotenhagen

Kindergarten Steinlachburg
Kostenfeststellung

Gegenüberstellung Auftrags-/ Abrechnungssumme

Auftragnehmer	Gewerk	Auftrags- vergabe am	Auftrags- summe	Summe Nachträge	Gesamt- Auftrag	Abrechnungs- summe	Mehr-/ Minder- Ausgaben
ERNE	Hochbau	22.03.2019	1.124.615,45 €	143.478,25 €	1.268.093,70 €	1.351.793,43 €	83.699,73 €
K&L Bau	Tiefbau	22.03.2019	134.005,78 €	277.673,30 €	411.679,08 €	439.833,28 €	28.154,20 €
Mauthe	Planung und Baubetreuung	02.05.2019	56.383,35 €		56.383,35 €	57.066,02 €	682,67 €
GeoTech Kaiser	Bodengutachten					3.064,96 €	3.064,96 €
Landratsamt, Bartz, bvs	Baugehmigung/Prüfstatik					29.545,47 €	29.545,47 €
Hempel	Einbauküchen	11.06.2019	16.552,00 €		16.552,00 €	16.552,00 €	- €
Kemmlit	Toiletten	12.09.2019	19.962,37 €		19.962,37 €	19.962,37 €	- €
Beutke & Fränzel	Außenanlagen/Spielgeräte	17.10.2019	44.302,99 €	5.945,41 €	50.248,40 €	53.717,36 €	3.468,96 €
NetzeBW, Adams, Zürn	Stromanschluß/Blitzschutz					8.807,78 €	8.807,78 €
Verschiedene	Erstausrüstung/Möbel					40.313,28 €	40.313,28 €
Verschiedene	Sonstiges					7.796,08 €	7.796,08 €
Summen			1.395.821,94 €	427.096,96 €	1.822.918,90 €	2.028.452,03 €	205.533,13 €